

Montevideo, 31 de marzo del 2026

Sres. REPUBLICA AFISA  
Jonathan Crokker  
Presente

**Asunto: Informe Trimestral Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF-I**

De nuestra mayor consideración,

Hacemos referencia al Contrato de Gestión firmado el 23 de agosto de 2016 entre República Administradora de Fondos de Inversión S.A. y CAF-AM Administradora de Activos – Uruguay S.A. El contrato establece que el Gestor (CAF-AM Uruguay) debe elaborar y poner a disposición del Fiduciario, informes trimestrales sobre la evolución del Fideicomiso, el monto y características de las inversiones en deuda de proyectos de infraestructura y demás información que considere relevante para los Titulares. En las fichas que siguen se detallan los aspectos más relevantes del portafolio de inversiones del Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF-I (“Fondo CAF-I”) con fecha de corte 31 de marzo de 2026.

A su vez, en el Anexo-1 se presenta información consolidada de los proyectos Circuito Vial 0, Circuito Vial 1, Circuito Vial 3 y Educativa 1, gestionados por CAF-AM Uruguay.

En el Anexo -2 se presenta la metodología utilizada para definir las calificaciones de crédito asignadas por el Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM a cada proyecto del Fondo. Lo anterior se debe a que se agregó en la ficha de cada proyecto la calificación de crédito otorgada por el último Comité de Calificación.

En Anexo 3 se incorpora la estimación del Flujo de Fondos Netos proyectado correspondiente.

Atentamente,

Gerente General  
CAF-AM Administradora de Activos – Uruguay S.A.

**Informe Trimestral Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF-I  
31 de marzo del 2026**

(A) Proyecto PPP Circuito 0 (Rutas 21, 24 y Bypass Nueva Palmira)	
Obra	<p>La totalidad de la obra fue ejecutada, encontrándose los 14 tramos en la etapa de Operación y Mantenimiento.</p> <p>Con fecha 20 de diciembre del 2021 fue otorgada la Culminación Financiera del Proyecto por parte de los Acreedores Senior.</p> <p>En el mes de julio 2025 finalizaron los trabajos de mantenimiento mayor previstos para el año 2025. Los mismos consistieron en reposición de carpeta asfáltica en algunos tramos de la ruta 21.</p>
Accidentes	No se reportaron accidentes graves o mortales.
Explotación	En la última evaluación trimestral realizada por el MTOP los 14 tramos del circuito presentaron Niveles de Servicio del Usuario ("NSU") del 100%.
Financiamiento	<p>El último desembolso al proyecto se realizó en setiembre de 2021 por el Fondo CAF-I y su cofinancista senior CAF. El Fondo CAF-I desembolsó un total de 618 millones de UI (equivalente a USD 75,9 millones al tipo de cambio de la fecha de cada desembolso),</p> <p>En tanto CAF desembolsó 61,8 millones de UI (equivalente a USD 7,5 millones a la fecha de cada desembolso), alcanzando la prorrata del 10% de los desembolsos del Fondo.</p> <p>En cumplimiento con la relación mínima acordada, el financiamiento estuvo acompañado en un 20% de fondos propios.</p> <p>En el mes de marzo del 2026, la Sociedad de Objeto Específico ("SOE") pagó la décima cuota de amortización de la deuda y efectuó el pago de intereses y comisiones según lo previsto. Se encuentran fondeadas las cuentas de reserva (Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda y Cuenta de Reserva de Mantenimiento Mayor) según lo que establecen los Contratos.</p>
Ambiental	No se reportó incumplimiento ambiental. Se siguen realizando tareas de gestión ambiental en la etapa de operación y mantenimiento.
Permisología	El operador reportó contar con las habilitaciones requeridas para la fase actual.
Garantías	Se encuentran vigentes las garantías de cumplimiento de contrato de operación y mantenimiento y cumplimiento de contrato de operación del Contrato de Participación Público Privado ("Contrato PPP").
Seguros	Según el asesor de seguros (Willis) los seguros requeridos para la fase operación del proyecto han sido debidamente contratados, se encuentran en pleno vigor, efecto y satisfacen lo requerimientos establecidos.
Calificación de Crédito <sup>1</sup>	<p>Calificación correspondiente al Primer Semestre de 2025 aprobada en Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM del 11 de diciembre de 2025:</p> <p><b>Satisfactorio – Sobresaliente.</b></p>

<sup>1</sup> Calificación de crédito realizada por el Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM el 11 de diciembre de 2025. En el Anexo 2 del presente informe se detalla la metodología, los fundamentos de dicha calificación y escala utilizada.

Fuentes de  
Información

- Nota de Culminación Financiera, diciembre 2021.
- Informe de Monitoreo de O&M, INFRATA.
- Informes Sociedad Contratista (RDL).
- Informe Mensual RDL, febrero 2026.
- Informe Trimestral de Gestión Ambiental noviembre 2025- enero 2026.
- Informe Trimestral Explotación noviembre 2025- enero 2026.
- Certificado de Seguros, enero 2026.
- Saldos y movimientos cuentas del Proyecto (Scotiabank).

**(B) Proyecto PPP Circuito 3 (Rutas 14 -Oeste-, 3 y Bypass Sarandí del Yi)**

<p><b>Obra</b></p>	<p>A la fecha del presente informe, la obra se encuentra culminada.</p> <p>El 29 de octubre del 2024 el proyecto recibió la Finalización Técnica del proyecto por parte de los Acreedores Senior. Actualmente se encuentra en proceso de validación de las condiciones precedentes para obtener la Finalización Financiera.</p>
<p><b>Accidentes</b></p>	<p>No se reportaron accidentes graves o mortales.</p>
<p><b>Explotación</b></p>	<p>Los 12 tramos se encuentran en explotación.</p> <p>En el mes de agosto 2025 se realizó la evaluación por parte del MTOP, la mayoría de los tramos del circuito estuvieron bastante por debajo del 95% de NSU, lo que implicó una disminución en el pago por disponibilidad (“PPD”) previsto.</p> <p>Luego de dicha evaluación el proyecto realizó trabajos extraordinarios de Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Rutinario, logrando que, en la evaluación trimestral de noviembre 2025, los tramos presentaran NSU entre 97,6% y 100%, no presentando deducciones en los PPD.</p> <p>Posteriormente en la evaluación trimestral de febrero 2026, se obtuvieron niveles de servicio entre 96,4% y 100%, no presentando deducciones.</p> <p>La SOE ha elaborado un nuevo plan de Mantenimiento Mayor, como forma de mitigar futuras deducciones. El mismo se encuentra en proceso de ser aprobado por los Acreedores Senior.</p> <p>No obstante, a la mejora en las últimas evaluaciones trimestrales del MTOP, CAF-AM Uruguay continúa haciendo un monitoreo cercano de la situación.</p>
<p><b>Financiamiento</b></p>	<p>El Fondo CAF-I desembolsó un total de 761 millones de UI (equivalente a USD 85 millones convertidos a la fecha de cada desembolso). Asimismo, los co-financistas senior realizaron desembolsos por un total de: 222 millones de UI (equivalentes a USD 35 millones) Banco Santander y 76 millones de UI (equivalentes a USD 12 millones) CAF.</p> <p>El financiamiento estuvo acompañado por aporte de fondos propios, en cumplimiento de la relación mínima acordada.</p> <p>En julio del 2023, la Deudora solicitó autorización a los Acreedores Senior para realizar la transferencia del 100% de las acciones de Copasa y Espina (“los Promotores”) en el capital de la SOE (CVT), la Mantenedora (Hareson Investment S.A) y del 100% de los derechos de crédito bajo la deuda subordinada que detentan Copasa y Espina contra la SOE a: Bestinver Infra, FCR (“Bestinver”) y Andean Social Infrastructure Fund I LP (“Aberdeen”), en partes iguales. En marzo 2024 dicha operación fue autorizada por los Acreedores Senior y en noviembre del 2024 fue autorizada por el MTOP.</p> <p>Lo anterior sumado a la obtención de la Finalización Técnica permitió que el 10 de diciembre del 2024 se firmen los documentos correspondientes a la mencionada transferencia de acciones.</p> <p>Asimismo, en marzo 2024, se realizó la cesión del crédito de Santander a CAF y al Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay V CAF-AM (“Fondo V”). El monto total de la cesión del tramo del Banco Santander ascendió a 203.590.150 UI de los cuales adquieren: Fondo V 183 millones de UI y CAF 20,4 millones de UI.</p> <p>En diciembre 2025 la SOE pagó la séptima cuota de amortización de la deuda y efectuó el pago de intereses y comisiones según lo previsto. Se encuentran fondeadas las cuentas de reserva (Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda y Cuenta de Reserva de Mantenimiento Mayor) según lo que establecen los Contratos.</p>

Ambiental	No se reportó incumplimiento ambiental.
Permisología	El Operador reportó contar con las habilitaciones requeridas para la fase actual.
Garantías	Se encuentran vigentes la garantía de cumplimiento de Operación y Mantenimiento, y las garantías de cumplimiento del Contrato PPP. Con la finalización de la obra se fueron reduciendo y ajustando garantías y seguros de acuerdo con el marco contractual del financiamiento.
Seguros	Según asesor de seguros (Willis) todos los seguros requeridos para la fase de operación del proyecto han sido contratados, se encuentran en pleno vigor, efecto y satisfacen lo requerimientos establecidos.
Calificación de Crédito <sup>2</sup>	Calificación correspondiente al Primer Semestre de 2025 aprobada en Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM del 11 de diciembre de 2025: <b>Watch.</b> (ver Anexo 2).
Fuentes de Información	Informe Ingeniero Independiente (ARUP) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Ambiental y su reporte de alcance adicional relacionado a la Adenda.</li> <li>- Informe Final de Construcción.</li> <li>- Informe de Operación y Mantenimiento Segundo Semestre 2025.</li> </ul> Informes Sociedad Contratista (CVT). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe Trimestral de Operación y Mantenimiento noviembre- enero 2026.</li> <li>- Certificado de Seguros, diciembre 2025.</li> <li>- Saldos y movimientos cuentas del Proyecto (Banco Santander).</li> </ul>

<sup>2</sup>Calificación de crédito realizada por el Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM el 11 de diciembre de 2025. En el Anexo 2 del presente informe se detalla la metodología, los fundamentos de dicha calificación y escala utilizada.

(C) Proyecto PPP Infraestructura Educativa 1 (44 Jardines, 15 CAIF)	
Obra	<p>En setiembre 2021 la obra había completado su avance al 100%. CEPI S.A (la “SOE”) entregó los 59 centros a ANEP e INAU cumpliendo con los plazos previstos en el Contrato PPP y el cronograma de obras del Contratista de Construcción (EPC).</p> <p>Con fecha 16 de marzo de 2022, el proyecto obtuvo la Finalización Técnica.</p> <p>Con fecha 30 de junio de 2022, el proyecto obtuvo la Finalización Financiera.</p> <p>Se han obtenido todos los finales de obra en mayo 2023. En el mes de agosto de 2023, se ha concedido la Liberación de Garantía de los Promotores, conforme lo establecido en el Acuerdo de Términos Comunes.</p> <p>El 31 de julio de 2025 la ANEP dispuso autorizar <i>ad referendum</i> del Tribunal de Cuentas la suscripción de una adenda al Contrato PPP - ANEP con la finalidad de incluir equipamiento adicional en los centros educativos: estructuras autoportantes de vigas y pilares de hierro para espacio de sombras en áreas de juego, placares, cortinas y estanterías metálicas, entre otros. Los Acreedores Senior han aprobado la suscripción de la adenda al Contrato PPP – ANEP.</p> <p>A la fecha de realización del presente informe, el expediente con la aprobación de los Acreedores Senior se encuentra en ANEP para luego ser enviado al Tribunal de Cuentas.</p>
Accidentes	No se reportaron accidentes graves o mortales.
Explotación	<p>59 centros se encuentran en operación.</p> <p>Las deducciones netas correspondiente al cuarto trimestre del 2025 equivalen al 0.06% del PPD máximo.</p> <p>Las deducciones netas acumuladas desde el inicio de la etapa de operación equivalen al 0.134% del PPD máximo.</p>
Financiamiento	<p>El Fondo CAF-I desembolsó el total del crédito máximo comprometido por el Fondo: 449 millones de UI (equivalente a USD 52 millones). En tanto CAF como cofinancista senior totalizó 44,9 millones de UI (equivalente a USD 5,2 millones). El financiamiento estuvo acompañado por aporte de fondos propios en cumplimiento de la relación mínima acordada.</p> <p>Con fecha 12 de noviembre de 2025 se realizó el pago de la octava cuota de amortización de capital por UI 10,7 millones y efectuó el pago de intereses y comisiones según lo previsto. El próximo pago de amortización está previsto para el 12 de mayo de 2026 por UI 10,7 millones.</p> <p>CEPI se encuentra al día en sus obligaciones de hacer e informar según los documentos de la financiación.</p>
Ambiental	No se reportó incumplimiento ambiental.
Permisología	CEPI declaró contar con las habilitaciones requeridas. Respecto de los predios, se ha completado con las autorizaciones a suscribir los comodatos restantes por 30 años con la Intendencia de Montevideo.
Garantías	<p>Se encuentran vigentes las garantías de operación y mantenimiento, y cumplimiento de los contratos PPP.</p> <p>Con la finalización de la obra se han reducido y ajustando garantías y seguros de acuerdo con el marco contractual del financiamiento.</p>

Seguros	Según asesor de seguros (Willis) todos los seguros requeridos para la fase de operación del proyecto han sido contratados, se encuentran en pleno vigor, efecto y satisfacen lo requerimientos establecidos.
Calificación de Crédito <sup>3</sup>	Calificación correspondiente al Primer Semestre de 2025 aprobada en Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM del 11 de diciembre de 2025:  - <b>Satisfactorio – Muy Bueno</b>
Fuentes de Información	- Ingeniero Independiente (TA Europe). - Informe Final de Construcción. - Informe Final Medioambiental y Social. - Informe MAyS de operación. - Informe Fase de Operación. - Informes Sociedad Contratista (CEPI).  Certificado de Seguros, enero 2026.

---

<sup>3</sup>Calificación de crédito realizada por el Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM el 11 de diciembre de 2025. En el Anexo 2 del presente informe se detalla la metodología, los fundamentos de dicha calificación y escala utilizada.

(D) Proyecto PPP Circuito 1 (Rutas 12,54,55,57 y Bypass Carmelo)

Obra	<p>Se culminaron el 100% de las obras, recibándose la última ACIT el 2 de agosto del 2021.</p> <p>Los Acreedores Senior otorgaron la Culminación Financiera al Proyecto el 13 de junio del 2022.</p> <p>En junio del 2024, se firmó una modificación al Contrato de Participación Público Privada entre MTOP y la SOE (Grupo Vial Oriental Uno), con el objeto de elevar la calidad del pavimento y banquetas de la ruta N°54 y Baipás Carmelo y la ruta N°57 ("la Ampliación"). En el mes de junio 2025 se culminaron las obras relacionadas a la Ampliación.</p>
Accidentes	<p>No se reportaron accidentes graves o mortales.</p>
Explotación	<p>Los 12 tramos están en explotación a la fecha.</p> <p>En diciembre de 2025 se realizó la evaluación trimestral por parte del MTOP obteniendo NSU entre el 98,2% y el 100% para todos los tramos, asegurando el 100% de los PPD previstos.</p>
Financiamiento	<p>Fondo CAF-I desembolsó un total de 677 millones de UI (equivalente a USD 75,7 millones a la fecha de cada desembolso). En tanto CAF como cofinancista senior totalizó 67,7 millones de UI (equivalente a USD 7,5 millones a la fecha de cada desembolso).</p> <p>Con el objetivo de financiar la Ampliación, el 30 de julio del 2024 se realizó el cierre financiero entre la SOE, CAF y FONDO V CAF-AM por un compromiso de financiamiento adicional por un total de 50 millones de UI.</p> <p>El 10 de setiembre del 2025 se realizó el último desembolso del financiamiento adicional.</p> <p>El financiamiento se acompañó con aporte de fondos propios cumpliendo la relación mínima acordada.</p> <p>El 15 de diciembre de 2025 se realizó el pago de la octava cuota de amortización de capital, intereses y comisiones según lo previsto para el Financiamiento original.</p> <p>Se encuentran fondeadas las cuentas de reserva (Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda y Cuenta de Reserva de Mantenimiento Mayor) según lo establecido en los Contratos.</p> <p>La SOE se encuentra al día en sus obligaciones de hacer e informar según los documentos de la financiación.</p>
Ambiental	<p>No se reportó incumplimiento ambiental.</p>
Permisología	<p>GVO1 declaró contar con las habilitaciones requeridas para la fase de operación actual.</p>
Garantías	<p>Se encuentran vigentes las garantías de cumplimiento de Contrato EPC, de Operación y Mantenimiento, y cumplimiento del Contrato PPP. Con el avance de la obra se fueron reduciendo y ajustando garantías y seguros de acuerdo con el marco contractual del financiamiento.</p>
Seguros	<p>Según el asesor de seguros (Willis) todos los seguros requeridos para la fase de operación del proyecto han sido contratados, se encuentran en pleno vigor, efecto y satisfacen lo requerimientos establecidos.</p>

Calificación de Crédito <sup>4</sup>	Calificación correspondiente al Primer Semestre de 2025 aprobada en Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM del 11 de diciembre de 2025: <b>Satisfactorio –Sobresaliente<sup>4</sup>.</b>
Fuentes de Información	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nota de Culminación Financiera.</li><li>- Informe de Monitoreo de Operación y Mantenimiento, Ingeniero Independiente (INFRATA).</li><li>- Informe Anual Operación y Mantenimiento, Auditor Ambiental (EIA).</li><li>- Informes Sociedad Contratista (GVO1).</li><li>- Saldos y movimientos cuentas del Proyecto (Scotiabank).</li></ul>

---

<sup>4</sup>Calificación de crédito realizada por el Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM el 11 de diciembre de 2025. En el Anexo 2 del presente informe se detalla la metodología, los fundamentos de dicha calificación y escala utilizada.

## Anexo -1

### Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF-I

Millones de UI, marzo 2026

Gestión de Portafolio CAF-AM Uruguay

Fondo CAF-I				
Constitución	25-10-2016			
Monto	2.800			
Obra	Circuito 0	Circuito 3	Educativa 1	Circuito 1
Contratante	MTOP	MTOP	ANEP-INAU	MTOP
Promotores	Sacyr Saceem	Bestinver Aberdeen	Conami Basirey Nelit	Hernández y González Traxpalco
Firma Contrato PPP	24-07-17	10-05-19	06-09-19	25-07-19
Toma Posesión Terrenos	31-07-17	31-05-19	06-09-19	01-11-19
Obra (Meses Totales)	36	33	24	30
Obra (Rutas, Centros)	21, 24 Bypass N.Palmira	14 (Oeste), 3 Bypass Sarandí del Yi	Distribuidos en 14 departamentos	12, 54, 55, 57 Bypass Carmelo
Obra (Alcance)	14 Tramos (179 kms)	14 Tramos (292 kms)	44 Jardines 15 CAIF	12 Tramos (260 kms)
Obra (Monto)	631	1.370	557	862
Ingeniero Independiente	Infrata (UK)	Arup (EU)	TA Europe (ALE)	Infrata (UK)
Avance Obra % Efectivo	100%	100%	100%	100%
Avance Obra % Plan	100%	100%	100%	100%
Tramos - Centros Operativos	14	12	59	12
Financiamiento Máximo (UI mm)	Circuito 0	Circuito 3	Educativa 1	Circuito 1
Firma	07-08-17	14-06-19	12-09-19	29-11-19
Fondo CAF I	623	840	449	716
Fondo CAF AM V	-	183	-	45
Otras Instituciones Financieras	62	146	45	77
Fondos Propios <sup>2</sup>	185	297	124	251
Ingresos	63	365	33	35
Total Fuentes Financiamiento	933	1.831	651	1.124
Saldo Deuda a la fecha (UI mm) <sup>5</sup>	Circuito 0	Circuito 3	Educativa 1	Circuito 1
Fondo CAF I	517	634	351	562
Certificados de Participación (millones UI)				
Emitidos	2.520			
Rescatados	455			
Fondos Netos Distribuidos acumulados (millones UI)				
Resultados distribuidos	755			
Fondos Netos Distribuidos (incluyendo rescates)	1.210			

<sup>5</sup> Financiamiento otorgado menos amortizaciones realizadas.

<b>Fuentes-Usos por proyecto en etapa construcción</b>				
Proyecto	Circuito 0	Circuito 3	Educativa 1	Circuito 1
Fecha Fin Etapa Construcción (Culminación Física)	Dic-21	Dic-23*	Mar-22	Jun-22
+ Desembolsos Fondo CAF- I	618	761	449	677
+ Desembolsos Otras Inst. Fin.	62	297	45	68
+ Fondos Propios <sup>1</sup>	185	305	124	201
+ Ingresos	267	849	108	95
- Inversión (EPC)	-590	-1220	-557	-871
- GAV y Otros <sup>2</sup>	-123	-246	-43	-49
- Gastos Explotación y Otros <sup>3</sup>	-106	-154	-21	-13
- Intereses y Comisiones	-150	-204	-53	-90
- Amortizaciones de deuda	-25	-87	0	-12
Δ Disponibilidades fin construcción	-138	-301	-52	-6

<b>Fuentes-Usos Concesionaria etapa operación a marzo 2026</b>				
Proyecto	Circuito 0	Circuito 3	Educativa 1	Circuito 1
Inicio de Operaciones	Dic-21	Dic-23	Mar-22	Jun-22
Δ Disponibilidades inicio operación	138	301	52	6
+ Ingresos	562	414	365	727
+ Desembolsos Ampliación Circuito 1	-	-	-	50
- GAV y Otros <sup>2</sup>	-144	-266	-78	-150
- Gastos Explotación y Otros <sup>3</sup>	-65	-51	-46	-110
-Obras Ampliación C1	-	-	-	-78
- Intereses y Comisiones	-194	-110	-109	-155
- Amortizaciones de deuda	-87	-88	-108	-114
-Pagos Restringidos	-28	0	-50	-75
Fondos disponibles <sup>4</sup>	-182	-200	-26	-101

\* fecha otorgamiento última ACIT, donde finalizan los flujos asociados a las obras.

**Notas:**

1. Capital Integrado y Deuda Subordinada.
2. Incluye gastos desarrollo, administrativos y otros gastos menores.
3. En C0 incluye leyes sociales del EPC; en C1 incluye la devolución de Fondo de Reparación. En C3 incluye Mantenimiento Mayor. En C1 incluye Mantenimiento Mayor relacionado a la Ampliación mencionada anteriormente.
4. Saldo disponible en las cuentas del proyecto (incluye las cuentas de reserva).

## Anexo 2

Calificación correspondiente al Primer Semestre 2025 aprobada en Comité de Calificación de Cartera de CAF-AM del 11 de diciembre 2025:

Escala UY	2124	C3	C1	EDU 1
	CAF-AM	CAF-AM	CAF-AM	CAF-AM
2S 2018	SAT-MB			
1S 2019	SAT-MB	SAT-MB		
2S 2019	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB	SAT-A
1S 2020	SAT-MB	SAT-A	SAT-MB	SAT-A
2S 2020	SAT-MB	SAT-A	SAT-MB	SAT-MB
1S 2021	SAT-MB	SAT-A	SAT-MB	SAT-MB
2S 2021	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB
1S 2022	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB
2S 2022	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB
1S 2023	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB
2S 2023	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB
1S 2024	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB	SAT-MB
2S 2024	SAT-S	SAT-MB	SAT-S	SAT-MB
<b>1S 2025 (*)</b>	<b>SAT-S</b>	<b>WCH</b>	<b>SAT-S</b>	<b>SAT-MB</b>

Notas:

- 1) las calificaciones se inician desde la firma del financiamiento, por eso puede haber inicios diferentes en la serie presentada.
- 2) la Fecha refiere al cierre de la información básica con la cual se realiza la calificación.

### Rutas del Litoral S.A. (PPP Rutas 21 y 24)

#### Fundamentos de la Calificación.

Consortio Rutas del Litoral S.A. comenzó a operar en julio del 2017, con el objetivo del diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial de 179 km de corredor de transporte en Uruguay que incluye Ruta N°21 y Ruta N°24 tras haber firmado el contrato de la Licitación Pública Internacional N°30/2014 en el marco de lo dispuesto en la Ley N°18.786 de fecha 19 de julio de 2011 de Contratos de Participación Público-Privada, por un plazo de 24 años.

En el marco de las perspectivas sectoriales después de llevar adelante varios proyectos modalidad PPP, el marco regulatorio es claro y estable.

Los sponsors del proyecto presentan una experiencia satisfactoria en el desarrollo de este tipo de proyectos y a su vez presentan una sólida situación financiera, con ingresos y márgenes estables e indicadores de apalancamiento y de liquidez adecuados. Con respecto a uno de los Sponsor (Grupo Saceem) que vio afectado negativamente su resultado asociado a la culminación del proyecto Ferrocarril Central; durante el primer semestre del ejercicio 2025, la sociedad avanzó en la gestión de los desafíos del año anterior, fortaleciendo su posición.

Como hecho posterior al informe, en el día 1 de octubre 2025, la empresa NGE socio de Saceem en el proyecto Ferrocarril Central, realiza una adquisición estratégica

en América Latina, adquiriendo el 70% del Grupo Saceem sin incluir las participaciones que tiene SACEEM en las PPP Rutas del Litoral; Educativa 2 y GVC.

Los proveedores de Operación & Mantenimiento al igual que el Constructor y/o Contratistas presentan una amplia experiencia en proyectos similares y son proyecto de baja complejidad operativa.

Con respecto a los Fundamentos Contractuales, el proyecto cuenta con el otorgamiento definitivo de la concesión al igual que las autorizaciones y licencias requeridas. Desde el punto de vista de garantías, el proyecto cuenta con un adecuado grupo de garantías que contribuyen a mitigar los riesgos inherentes del mismo.

En referencia a la estabilidad de Costos, fue el primer proyecto del Fondo CAF-AM por lo tanto la mano de obra ya es calificada y disponible y no limitada como en sus inicios.

Con respecto al proyecto en sí, la etapa de construcción se encuentra 100% finalizado, desarrollándose actualmente con la etapa de Operación & Mantenimiento. El contrato de O&M es a precio fijo; el riesgo de sobrecostos en la operación es directamente trasladada al operador.

Los riesgos externos tanto sociales como ambientales, estos disminuyeron ante un proyecto que se encuentra finalizada la obra desde 2021 y operando al 100%, cuenta con planes aprobados de relacionamiento y evaluaciones aprobadas por asesores externos.

En lo que se refiere a los covenants, hasta el momento vienen cumpliendo correctamente. Obtuvo la Culminación Financiera en diciembre del 2021 y por tanto se califica en "Operación". Adicionalmente, la empresa cuenta con una plana gerencial de alta experiencia en el área administrativa referente a construcciones y operaciones viales, así como con el soporte de su grupo de accionistas.

Con respecto al ratio de Cobertura de Servicio de Deuda (**RCSD**), según el certificado de ratios al 31.12.2024 realizado por PWC, que abarca el RCSD de los cuatros trimestres consecutivos posteriores a la última acta de puesta en servicio (12 meses finalizado) es  $1,22 > 1.10$  (RCSD Contractual).

Considerando los puntos antes expuestos, se mantiene la calificación en **Satisfactorio Sobresaliente**.

### **Circuito Vial Tres S.A. (PPP Circuito Vial 3)**

#### Fundamentos de la Calificación.

Consorcio Circuito Vial Tres S.A. comenzó a operar en junio del 2019, con el objetivo del diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N°14, Centro – Oeste, By pass Sarandí del Yí y conexión Ruta N°14 – Ruta N°3, Circuito 3, tras haber firmado el contrato de Licitación Pública Internacional N°06/2016 en el marco de lo dispuesto en la Ley N°18.786 del 19 de julio de 2011 de Contratos de Participación Público-Privada, por un plazo de 20 años.

El 27 de julio del 2023, la Deudora solicitó autorización a los Acreedores Senior para realizar la transferencia del 100% de las acciones de Copasa y Espina ("los Promotores") en el capital de la SOE (CVT), la Mantenedora (Hareson Investment S.A) y del 100% de los derechos de crédito bajo la deuda subordinada que detentan Copasa y Espina contra la SOE a: Bestinver Infra, FCR ("Bestinver") y Andean Social Infrastructure Fund I LP ("Aberdeen"), en partes iguales. En el mes de marzo 2024 dicha operación fue autorizada por los Acreedores Senior y el 15 de noviembre del 2024 fue autorizada por el MTOP.

El 19 de marzo 2024, el banco Santander se retira como financiador del proyecto PPP Circuito 3 y en remplazo, ingresa el Fondo V CAF-AM + CAF como nuevos financiadores.

A la fecha del informe, la obra se encuentra culminada. El 29/10/2024 el proyecto recibió la Finalización Técnica del proyecto por parte de los Acreedores Senior. Actualmente se encuentra en proceso de validación de las condiciones precedentes para obtener la Finalización Financiera.

En el marco de las perspectivas sectoriales después de llevar adelante varios proyectos modalidad PPP, el marco regulatorio es claro y estable.

En el mes de junio el Ingeniero Independiente observa que, a fecha de corte de su informe, ya se había ejecutado el 93% del presupuesto anual de la encomienda de mantenimiento mayor; dejando un saldo de solamente 2.038.511 UI hasta diciembre 2025; y considerando un incremento en el tráfico vehicular y deterioros detectados en otros sectores de terreno, la conclusión que expide es que el saldo no es suficiente para cubrir las actividades necesarias del Proyecto para el segundo semestre de 2025.

Por lo tanto, en el mes de agosto, la SOE presenta una dispensa solicitando a los Acreedores Senior para que el Deudor le pague a Hareson (Operador & Mantenimiento) un monto adicional de UI 50 MM por concepto de Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Mayor.

Este desembolso resulta esencial para poder pagar los gastos de Mantenimiento Mayor y Rutinario hasta final del 2025 hasta que terminen de elaborar un nuevo plan de mantenimiento.

Con respecto a los proveedores de Operación & Mantenimiento en Uruguay tienen una limitada experiencia en este tipo de proyectos, pero son proyecto de baja complejidad operativa, aun cuando si la poseen en el exterior.

Con respecto a la estabilidad de Costos, el contrato de operación y mantenimiento (O&M) es de precio fijo, por lo que los riesgos de operación de sobrecostos son directamente transmitidos al operador.

Los riesgos externos tanto sociales como ambientales, disminuyeron ante un proyecto que se encuentra finalizada la obra desde 2022 y operando el 100%, cuenta con planes aprobados de relacionamiento y evaluaciones aprobadas por asesores externos.

Los principales riesgos detectados se entienden que son manejables.

Adicionalmente, la empresa cuenta con una plana gerencial de alta experiencia en el área administrativa referente a construcciones y operaciones viales, así como con el soporte de su grupo de accionistas.

Por último, se ajustó la calificación a Watch considerando:

- De la evaluación anual de agosto 2025, se desprende que los PPD correspondientes al periodo set´24/ago´25 se encuentra por debajo de los mínimos establecidos por contratos, configurándose de esta forma un evento de incumplimiento del contrato PPP. No obstante, debemos considerar:
  - A la fecha el MTOP no ha notificado del mismo al proyecto.
  - En la evaluación de noviembre (información preliminar) se observarían NSU cercanos al 100%.
- Proyecto 100% construido y operativo, el cual hasta febrero ´25 venia mostrando buena performance.

- Sponsor que se encuentra avanzando en un plan de mantenimiento mayor significativo para 2026 y 2027, procurando de esta forma una mejora en el activo con visión a largo plazo.
- Importantes saldos de caja (producto de pagos restringidos no liberados) que permitirán disponer de más de USD 30MM para afrontar los adelantos de mantenimiento mayor.
- Para el nuevo plan de mantenimiento y posterior O&M el cliente se encuentra en negociaciones con una empresa vial de primer nivel, la cual ha mostrado excelente performance en proyectos viales propios bajo la modalidad de PPP
- Acorde a información preliminar las revisiones posteriores noviembre) mostrarían mejoras significativas en los NSU, lo cual implica:
  - El Sponsor ha adoptado medidas adecuadas para mejorar la calidad y performance del activo Menor afectación en flujo de caja futuro lo cual otorga flexibilidad al cash Flow.

Considerando los puntos antes expuestos, se ajustó la calificación a **Watch**.

### **Grupo Vial Oriental Uno S.A. (PPP Circuito Vial 1)**

#### Fundamentos de la Calificación.

El 22/07/19 el Consorcio Grupo Vial Oriental S.A. firmó el contrato para el “Diseño, Construcción, Operación y Financiamiento de la Infraestructura Vial del Circuito 1 en Rutas N° 12, 54, 55, 57 y construcción del Bypass de la ciudad de Carmelo con el MTOP por un plazo de 20 años.

En el marco de las perspectivas sectoriales después de llevar adelante varios proyectos modalidad PPP, el marco regulatorio es claro y estable.

Los sponsors del proyecto presentan una experiencia satisfactoria en el desarrollo de este tipo de proyectos y a su vez presentan una sólida situación financiera, con ingresos y márgenes estables e indicadores de apalancamiento y de liquidez adecuados. La opinión del Ingeniero Independiente es favorable sobre la capacidad de las empresas de llevar a cabo el proyecto y no incurrir en sobre costos y demoras. Los sponsors también participan como contratistas en los contratos O&M.

Como mencionamos las obras finalizaron el 20 de julio 2021, obteniendo la última ACIT a principio de agosto 2021. Los 12 tramos se encuentran en etapa de Operación y Mantenimiento. El 13 de junio del 2022, los Acreedores Senior otorgaron la Culminación Financiera al Proyecto.

El 28 de junio del 2024, se firmó una modificación al Contrato de Participación Publico Privada entre MTOP y Grupo Vial Oriental Uno, con el objeto de elevar la calidad del pavimento y banquetas de la ruta N°54 y Bypass Carmelo y la ruta N°57 (“la Ampliación”) sustituyendo el actual tratamiento bituminoso por mezcla asfáltica.

El 30 de Julio del 2024, se firmó el financiamiento adicional por un total de 50 millones de UI entre la SOE, CAF y FONDO V CAF-AM.

A junio 2025, se finalizó la ejecución de las obras de paso a mezcla asfáltica y banquina del Baipás de Carmelo Sur y del tramo 501 de Ruta 57.

Con respecto a los Niveles de Servicios, de acuerdo con lo informado por el MTOP en la evaluación trimestral de junio 2025, los 12 tramos se encuentran en explotación, obteniendo NSU entre 97,60% y el 100% para todos los tramos, asegurándose el pago del 100% del PPD.

Por lo tanto, los proveedores de Operación & Mantenimiento (O&M) en Uruguay tienen limitada experiencia en este tipo de proyectos, pero son proyectos de baja complejidad técnica lo que ayuda a la construcción de experiencia.

El Constructor y/o Contratista cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos similares con CAF-AM Uruguay. Asimismo, este tipo de proyectos presenta una baja complejidad técnica, lo cual contribuye a la consolidación y fortalecimiento de dicha experiencia.

Con respecto a los Fundamentos Contractuales, el proyecto cuenta con el otorgamiento definitivo de la concesión al igual que las autorizaciones y licencias requeridas. Desde el punto de vista de garantías, el proyecto cuenta con un adecuado grupo de garantías que contribuyen a mitigar los riesgos inherentes del mismo.

Con respecto a la estabilidad de Costos, el contrato de operación y mantenimiento (O&M) es de precio fijo, por lo que los riesgos de operación de sobrecostos son directamente transmitidos al operador.

Los riesgos externos tanto sociales como ambientales, estos disminuyeron ante un proyecto que se encuentra finalizada la obra desde 2022 y operando el 100%, cuenta con planes aprobados de relacionamiento y evaluaciones aprobadas por asesores externos.

En lo que se refiere a los covenants, hasta el momento vienen cumpliendo correctamente. Obtuvo la Culminación Financiera en junio 2022 y por tanto se califica en "Operación".

Con respecto al ratio RCSD, a diciembre 2024 es de 1,25x cumpliendo y superando ella ratio DSCR contractual (1,10x) en al menos un 10% impactando así en la calificación final del Scorecard.

Adicionalmente, la empresa cuenta con una plana gerencial de alta experiencia en el área administrativa referente a construcciones y operaciones viales, así como con el soporte de su grupo de accionistas. Considerando los puntos antes expuestos, se mejora la calificación a **Satisfactorio Sobresaliente**.

## **Centros Educativos Primera Infancia S.A. (PPP Infraestructura Educativa 1)**

### Fundamentos de la Calificación.

Consortio Centros Educativos Primera Infancia S.A. comenzó a operar en setiembre del 2019, con el objetivo del diseño, financiamiento, construcción y operación de 59 centros de Infraestructura educativas de 2 tipos: 44 Jardines Infantiles y 15 CAIF incluyendo mobiliario, los cuales serán construidos en 49 ubicaciones diferentes, y posteriormente mantenidos y operados,, tras haber firmado el contrato de Licitación Pública Internacional N°47/2016 en el marco de lo dispuesto en la Ley N°18.786 del 19 de julio de 2011 de Contratos de Participación Público-Privada, por un plazo de 22 años.

En el marco de las perspectivas sectoriales después de llevar adelante varios proyectos modalidad PPP, el marco regulatorio es claro y estable.

Los sponsors del proyecto presentan un tamaño relativamente pequeño para el proyecto, experiencia satisfactoria en la construcción de este tipo de edificios y es su primera experiencia en Project Finance. Los Sponsors participan o participaron en los contratos de EPC y O&M en

tanto que Nelit actúa como principal abastecedor de materiales. El EPC demostró un buen desempeño pese a su falta de experiencia concesional inicial.

A setiembre 2021 la obra completó su avance al 100%. La sociedad contratista (CEPI) entregó los 59 centros a ANEP e INAU (las APC) cumpliendo con los plazos previstos en el Contrato PPP y el Cronograma de obras del Contratista de Construcción (EPC). El último centro en construcción obtuvo la Puesta en Servicio en agosto.

En marzo 2022 se obtuvo la Finalización Técnica y en junio 2022, la SOE obtuvo la Culminación Financiera y por tanto se comienza a calificar como un proyecto en "Operación". Los principales riesgos detectados se entienden que son manejables y los que más afectan la etapa de construcción.

Con respecto a la estabilidad de Costos, los proyectos basados en disponibilidad se caracterizan por su alta estabilidad y previsibilidad de flujos. Los componentes de los ingresos basados en la disponibilidad representan el 100% de los ingresos. El proyecto cuenta con un contrato de O&M de precio fijo, por lo que los riesgos de operación de sobrecostos son directamente transmitidos al operador.

En lo que se refiere a los covenants, hasta el momento vienen cumpliendo correctamente. Obtuvo la Culminación Financiera en junio 2022 y por tanto se califica en "Operación".

Los riesgos externos tanto sociales como ambientales, estos disminuyeron ante un proyecto que se encuentra finalizada la obra desde 2021 y operando el 100%, cuenta con planes aprobados de relacionamiento y evaluaciones aprobadas por asesores externos.

Con respecto al ratio de Cobertura de Servicio de Deuda (**RCSD**), según el certificado de ratios al 31.12.2024 de los EEFF Auditados al 31/12/2024, que abarca el RCSD de los cuatro trimestres consecutivos posteriores a la última acta de puesta en servicio (12 meses finalizado) es  $1,45 > 1,10$  (RCSD Contractual).

Adicionalmente, la empresa cuenta con una plana gerencial de alta experiencia en el área administrativa referente a construcciones y operaciones viales, así como con el soporte de su grupo de accionistas.

Adicionalmente, la empresa cuenta con una plana gerencial de alta experiencia en el área. Considerando los puntos antes expuestos, se mantiene la calificación en **Satisfactorio Muy Bueno**.

## Anexo 3

### Flujos de Fondos Netos de Fondo CAF I

En base al Modelo Económico Financiero (MEF) cuyo objetivo es la proyección de los flujos de fondos de los Proyectos que conforman el Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I, se estima el Flujo de Fondos Netos proyectados con la información disponible a fecha de cierre 31 de diciembre de 2025.

La misma fue preparada en función de la documentación con la que cuenta el Gestor al día de la fecha y sus estimaciones razonables en base a la misma; en ningún caso, representa una garantía en relación con la suficiencia de la misma a los efectos a los que eventualmente vaya a ser utilizado por los inversores, ni una garantía en relación al desenvolvimiento o resultados futuros del Fideicomiso. Asimismo, se reconoce y acepta que esta información ya ha sido presentada al Valuador y, por tanto, que no somos responsables respecto del impacto o eventuales perjuicios que la estimación de valor realizada por éste o el análisis independiente a ser realizado por los inversores (por si o por cualquier tercero) pueda causar por las decisiones de inversión que efectúen o hayan efectuado.

**Saldo Certificados de Participación al 31/12/25: 2.111.469.635 UI**

**Caja y equivalentes al 31/12/25: 96.265.543 UI**

FLUJO NETO		FLUJO NETO		FLUJO NETO	
Fecha de Distribución	PARA EL INVERSOR (UI)	Fecha de Distribución	PARA EL INVERSOR (UI)	Fecha de Distribución	PARA EL INVERSOR (UI)
Ene-26	93.095.916	Oct-30	39.295.524	Jul-35	103.446.845
Abr-26	16.443.135	Ene-31	81.785.131	Oct-35	31.288.492
Jul-26	73.241.840	Abr-31	14.462.673	Ene-36	91.081.769
Oct-26	28.275.430	Jul-31	69.096.701	Abr-36	9.385.890
Ene-27	90.478.660	Oct-31	39.971.838	Jul-36	94.382.805
Abr-27	16.919.201	Ene-32	81.227.205	Oct-36	32.781.458
Jul-27	95.550.958	Abr-32	14.156.369	Ene-37	89.138.306
Oct-27	36.132.221	Jul-32	88.788.880	Abr-37	9.511.976
Ene-28	91.178.491	Oct-32	44.681.227	Jul-37	98.925.194
Abr-28	17.018.283	Ene-33	100.909.622	Oct-37	39.577.519
Jul-28	101.591.982	Abr-33	13.387.109	Ene-38	31.505.168
Oct-28	43.023.961	Jul-33	78.974.533	Abr-38	8.926.572
Ene-29	82.627.302	Oct-33	46.367.175	Jul-38	58.161.344
Abr-29	15.361.441	Ene-34	96.177.251	Oct-38	43.193.156
Jul-29	97.224.722	Abr-34	11.699.403	Ene-39	16.339.538
Oct-29	35.856.977	Jul-34	101.338.816	Abr-39	8.095.282
Ene-30	82.862.946	Oct-34	40.396.788	Jul-39	7.787.578
Abr-30	15.181.836	Ene-35	93.377.327	Oct-39	45.509.543
Jul-30	83.926.478	Abr-35	9.795.531	Abr-40	64.237.745

El MEF se estima en UI y considera las siguientes variables macroeconómicas para la conversión de montos denominados en pesos o dólares:

<b>Variables macroeconómicas</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
TC de cierre (\$/US\$)	39,95	41,08	42,23	43,18	44,16	45,15	46,18
TC promedio (\$/US\$)	39,12	40,56	41,70	42,74	43,71	44,70	45,71
UI de cierre	6,71	7,00	7,32	7,65	7,99	8,35	8,73
UI promedio	6,57	6,87	7,18	7,50	7,84	8,19	8,56

<b>Variables macroeconómicas (cont.)</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>
TC de cierre (\$/US\$)	47,22	48,29	49,38	50,49	51,64	52,80	54,00	55,22
TC promedio (\$/US\$)	46,74	47,80	48,88	49,98	51,11	52,27	53,45	54,66
UI de cierre	9,12	9,53	9,96	10,41	10,88	11,37	11,88	12,41
UI promedio	8,94	9,34	9,76	10,20	10,66	11,14	11,64	12,17